

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ «Управление ЖКХ»

М.А. Мухамбеталиев



«11» января 2023 г.

### АКТ № 3

#### Обследования водонапорной башни водоснабжения с. Ямное, Володарского района, Астраханской области

##### Комиссия в составе:

Главного инженера МКУ «Управление ЖКХ» Назарова Р.У.

Инженера МКУ «Управление ЖКХ» Саголаевой Е.П.

Мастера МКУ «Управление ЖКХ» Казакова В.П.

Провела обследование: Водонапорной башни. Общая длина диагностируемого объекта: 15 метров. расположенной по ул. Набережная, с. Ямное.

Технические характеристики: Водонапорная башня, тип: металлическая  
Капитальный ремонт: не производился

Состояние объекта: В период с 2017 года, в связи с аварийным состоянием водонапорной башни неоднократно проходили прорывы, затопление близлежащих улиц и домовладений, устранение и проведение ремонтных работ проходили с нарушением строительных норм, сварочные работы проводились только по настоянию главы администрации МО «Козловского сельсовет», сотрудников МКУ «Управление ЖКХ», ремонтной бригадой ООО «Цифровой водоканал» устраивались аварийные ситуации посредством забивания древесного стержня (чопика). Отсутствуют тросы крепления, основание объекта требует укрепления. Сроки устранения аварийных

ситуации 2-3 месяца. Подтоплению на постоянной основе подвержена территория площадью более 2000 м<sup>2</sup>.



**Заключение комиссии:** Состояние разводящих сетей оценивается как удовлетворительное, требуется полная замена водонапорной башни, провести работы по укреплению и обволоки прилегающей территории. Восстановление грунтового покрытия улиц населенного пункта. Провести мероприятия по очистки дна водонапорной башни, в связи с выявлением остатков рыбных пород, нароста из речных ракушек, ила черного цвета.

**ПОДПИСИ:**

Главный инженер



Назаров Р.У.

Инженер



Саголаева

Мастер



Казаков В.П.