УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МКУ «Управление ЖКХ»

_____ М.А. Мухамбеталиев

«11» января 2023 г.

АКТ № 2

Обследования водонапорной башни водоснабжения с. Конный Могой, Володарского района, Астраханской области

Комиссия в составе:

Главного инженера МКУ «Управление ЖКХ» Назарова Р.У.

Инженера МКУ «Управление ЖКХ» Саголаевой Е.П.

Мастера МКУ «Управление ЖКХ» Казакова В.П.

Провела обследование: Водонапорной башни. Общая длина диагностируемого объекта: 15 метров. расположенной по ул. Пушкина, с. Конный Могой.

Технические характеристики: Водонапорная башня:, тип: металлическая Капитальный ремонт: не производился

Состояние объекта: В период с 2017 года, в связи с аварийным состоянием водонапорной багни неоднократно проходили прорывы, затопление близлежащих улиц и домовладений, устранение и проведение ремонтных работ проходили с нарушением строительных норм, сварочные работы проводились только по настоянию главы администрации МО «Новокраснинский сельсовет», сотрудников МКУ «Управление ЖКХ», ремонтной бригадой ООО «Цифровой водоканал» устранялись аварийные ситуации посредством забивания древесного стержня (чопика). Отсутствуют тросы крепления, основание объекта требует укрепления. Также имеются

следы обрушения второй водонапорной башни. Сроки устранения аварийных ситуации 2-3 месяца. Подтоплению на постоянной основе подвержена территория площадью более 4000 м2.

Заключение комиссии: Состояние разводящих сетей оценивается как удовлетворительное, требуется полная замена водонапорной башни, провести работы по укреплению и обволоки прилегающей территории. Восстановление грунтового покрытия улиц населенного пункта.

ПОДПИСИ:

Главный инженер _____ Назаров Р.У.

Инженер _____ Саголаева

Мастер _____ Казаков В.П.